

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ**

Αριθ. Απόφ: 107/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το 16^ο πρακτικό της 01-10-2014
συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κάσου

**Θέμα: «Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικέ με την εκτέλεση του έργου
“Αποκατάσταση οδικού δικτύου και αντιπλημμυρική προστασία νήσου
Κάσου»**

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 01^η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ’ αριθμόν 3377/01-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται η Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Συμσερίδης Νικόλαος | Πρόεδρος |
| 2. Δημητρίου Ευαγγελία | Γραμματέας |
| 3. Μαλανδρή Μαρία | Μέλος |
| 4. Μαστροπαύλος Νικόλαος | Μέλος |
| 5. Ζάγορας Αντώνιος | Μέλος |
| 6. Παπαγεωργίου Βασίλειος | Μέλος |
| 7. Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή | Μέλος |
| 8. Περσελής Κωνσταντίνος | Μέλος |
| 9. Παρλής Εμμανουήλ | Μέλος |
| 10. Κρητικός Νικήτας | Μέλος |

Απόντες

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Παμπαφίκος Γεώργιος | Εκτός Κάσου |
| 2. Ιερομόναχος Αντώνιος | Εκτός Κάσου |
| 3. Δασκαλάκη Ιουλία | Εκτός Κάσου |

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Παμπαφίκος Γεώργιος και Ιερομόναχος Αντώνιος δεν προσήλθαν λόγω εργασιών που τους ανατέθηκαν σχετικά με τα κληροδοτήματα στην Αθήνα.

Παρών είναι και ο υπάλληλος της ΠΝΑ και επιβλέπων μηχανικός κος Ρεΐσης Γεώργιος, επιβλέπων του έργου.

Η Δήμαρχος εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης εκφράζει την αγωνία και την ανησυχία του Δ.Σ. για τη μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση του έργου, δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες μπορούν πλέον ανά πάσα στιγμή να γίνουν επικίνδυνες για τη ζωή και την ασφάλεια των κατοίκων της Κάσου.

Ζητά από τον εργολάβο την άμεση εκτέλεση των εργασιών και την σύμφωνα με τη μελέτη ολοκλήρωση του έργου εντός ενός μηνός και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Ο επιβλέπων μηχανικός κος Γεώργιος Ρεΐσης ανέφερε ότι η σύμβαση για το συγκεκριμένο έργο έγινε τον Οκτώβριο 2013 και είχε προθεσμία έξι μήνες, δόθηκε παράταση έως 18 Αυγούστου 2014 και ζητήθηκε νέα παράταση έως 18 Σεπτεμβρίου. Επισήμανε το γεγονός ότι δεν έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος του έργου, αλλά δεν έχουν απορροφηθεί και χρήματα. Επεσήμανε επίσης ότι είχε αποσταλεί σχετική επιστολή προς τον εργολάβο που αποστέλλεται προ της κήρυξης σε έκπτωση.

Ο κος Περσελής Κωνσταντίνος, ο οποίος ήταν αυτός που αρχικά ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ανέφερε ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση του έργου για προσωπικούς λόγους, ότι υπάρχει η διάθεση να ολοκληρωθεί το έργο, ότι έχουν γίνει κάποιες εργασίες και ότι θα δεχτεί την απόφαση που θα πάρει υπηρεσία, είτε αυτή είναι θετική είτε αρνητική.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση της Δημάρχου, του επιβλέποντος μηχανικού κος Ρεΐση Γεωργίου, του αναδόχου του έργου κος Περσελή Κωνσταντίνου και αφού έκρινε την αναγκαιότητα επίσπευσης της ολοκλήρωσης του έργου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ζητά από τον εργολάβο την άμεση εκτέλεση των εργασιών και την σύμφωνα με τη μελέτη ολοκλήρωση του έργου μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός μηνός, δηλαδή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014.

Η απόφαση πήρε α/α 107/2014

Ο Πρόεδρος

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος

Τα Μέλη

Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία

Υπ: Μαλανδρή Μαρία

Υπ: Μαστροπαύλος Νικόλαος

Υπ: Ζάγορας Αντώνιος

Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος

Υπ: Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή

Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος

Υπ: Παρλής Εμμανουήλ

Υπ: Κρητικός Νικήτας

**Ακριβές Απόσπασμα
από το Βιβλίο Πρακτικών**

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου

Συμσερίδης Νικόλαος