

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 18^ο του 2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κάσου.
Αριθμός απόφασης 124/2012.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Αίτηση για παράταση προθεσμίας εργασιών έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΣΟΥ".

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 29 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την με αριθμ. Πρωτ. 3159/24-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη, ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1.- Ιωάννης Ασπράς, Πρόεδρος | 1.- Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου |
| 2.- Μαρία Φραγκούλη, Γραμματέας | 2.- Αντώνιος Χατζηπέτρου, εκτός Κάσου |
| 3.- Γεώργιος Κουριαντάκης, Μέλος | 3.- Εμμανουήλ Μανούσος, εκτός Κάσου |
| 4.- Μηνάς Ιερομόναχος, " | 4.- Κων/νος Μηνάς αν και νόμιμα
προσκληθήκε |
| 5.- Φωτεινή Αρπατζή, " | |
| 6.- Ιωάννης Μονδάνος, " | |
| 7.- Εμμανουήλ Σοφίλας, " | |
| 8.- Ιωάννης Νικολάου, " | |
| 9.- Ευαγγελία Δημητρίου, " | |

Ο Δημοτικός Υπάλληλος Βασίλειος Βιντιάδης, τήρησε τα πρακτικά.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του παρόντος θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Νικολάου αποχώρησε από την αίθουσα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών – Δ/ση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου – Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων με έγγραφό της εισηγείται την χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΣΟΥ" μέχρι 31/8/2012 και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε την εισήγηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι :

- 1.- Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΣΟΥ", μέχρι 31/8/2012.
- 2.- Η απόφαση πάρθηκε μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Ευαγγελίας Δημητρίου, Μηνά Ιερομόναχου και Ιωάννη Μονδάνου, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν έχει νόημα να αποφασίζουμε για χορήγηση παράτασης μέχρι 31/8/2012 και να βρισκόμαστε στα τέλη Οκτωβρίου.

Η απόφαση πήρε α/α/ 124/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπ:Ι. ΑΣΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
υπ: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
υπ: Γ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ
υπ: Ι. ΜΟΝΔΑΝΟΣ
υπ: Φ. ΑΡΠΑΤΖΗ
υπ: ΕΜΜ. ΣΟΦΙΛΑΣ
υπ: ΕΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
υπ:Δ.Ε.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
υπ: Β. ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΟΥ

Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ.ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ